

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาวม.๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			/	๒๕๐,๐๐๐		
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบะยาว ม.๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			/	๓๔๓,๐๐๐		
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง ม.๓	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			/	๓๐๖,๐๐๐		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองช้างน้ำ ม.๔	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			/	๓๐๖,๐๐๐		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชาติ ม.๕	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	/			๓๐๖,๐๐๐	๓๐๕,๕๐๐	๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวละเลิง ม.๖	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	/			๒๐๕,๕๐๐	๒๐๕,๕๐๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนม่วง ม.๗	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	/			๓๖๖,๐๐๐	๓๖๕,๕๐๐	๕๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเค็ง ม.๘	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕.๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	/			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู ม.๙	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร			/	๒๖๒,๐๐๐		
๑๐	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรก ม.๑๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร			/	๓๔๓,๐๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง ม.๑๑	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			/	๓๐๖,๐๐๐		
๑๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง ม.๑๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			/	๒๕๐,๐๐๐		
๑๓	ค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้านหนองโปลาพัฒนา ม.๑๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.			/	๒๘๔,๐๐๐		
๑๔	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองระบายน้ำ บ้านหนองหญ้าขาว ม.๑	ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘๐ม. สูง ๑ ม. ความลาดเอียง ๑๐.๕ ม.	/			๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	
๑๕	ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะบ้านหนองสรวง ม.๑๑	ทำการฝังกลบขยะปริมาตรเฉลี่ย ๔,๔๑๐ ลบ.ม. (๗๐x๙๐x๐.๗๐) พร้อม	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๖	เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต	เช่าพื้นที่ บริการอินเทอร์เน็ต	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๑๗	จ้างเหมางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	จำนวน ๑ ระบบ	/			๖,๙๕๘	๖,๙๕๘	
๑๘	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี	จำนวน ๒ รายการ	/			๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	