

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๙							
						๕๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรก หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา ๐.๑๕ ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๔๓,๐๐๐.-	หมู่ที่ 10	กองช่าง								
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 11	ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๖,๐๐๐.-	หมู่ที่ 11	กองช่าง								
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12	ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	๒๕๐,๐๐๐.-	หมู่ที่ 8	กองช่าง								
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสบัสต์พัฒนา หมู่ที่ 13	ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร	๒๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ 13	กองช่าง								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองหญ้าขาวม.1	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	250,000		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองบะยาว ม.2	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	343,000		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองพลวง ม.3	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	306,000		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองช้างน้ำ ม.4	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	306,000		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนชาด ม.5	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	/			306,000	305,500	500

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านห้วยละเลิง ม.6	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร	/			205,500	205,500		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนม่วง ม.7	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	/			366,000	365,500	500	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดงเค็ง ม.8	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 165.5 ม. หนา 0.15 ม.	/			495,000	494,000	1,000	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองคู ม.9	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 105 ม. หนา 0.15 เมตร			/	262,000			
10	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโกรก ม.10	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	343,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองสง ม.11	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	306,000		
12	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกกลาง ม.12	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	250,000		
13	ค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้าน หนองโบสถ์พัฒนา ม.13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 92 เมตร หนา 0.15 ม.			/	284,000		
14	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม คลองระบายน้ำ บ้านหนอง หญ้าขาว ม.1	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 480ม. สูง 1 ม. ความลาดเอียง 10.5 ม.	/			68,000	68,000	
15	ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อ ขยะบ้านหนองสง ม.11	ทำการฝังกลบขยะปริมาตรเฉลี่ย 4,410 ลบ.ม.(70x90x0.70) พร้อม	/			200,000	154,000	46,000

แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย คงเหลือ
16	เข้าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต	เข้าพื้นที่ บริการอินเตอร์เน็ต	/			8,000	
17	จ้างเหมางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	จำนวน 1 ระบบ	/			6,958	
18	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี	จำนวน 2 รายการ	/			15,900	