

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม – สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโคกกลาง ม. ๑๒	✓			๑๖๙,๖๐๐	๑๖๙,๖๐๐	๓ /๑๒/๖๖. - ๑๘/๑/๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมบ้านดงเค็ง ม.๘	✓			๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓/๑๒/๖๖ – ๑๘/๑/๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนชาด ม. ๕	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๓๐๐	๓/๑๒/๖๖- ๑๘/๑/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนชาด ม.๕	✓			๑๙๘,๖๐๐	๑๙๘,๖๐๐	๖ /๒/๖๗. - ๒๓/๓/๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมบ้านหนองช้างน้ำ ม.๔	✓			๘๔,๗๐๐	๘๔,๗๐๐	๖/๒/๖๗ - ๒๓/๓/๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองโสน พัฒนา ม.๑๓	✓			๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๖/๒/๖๗-๒๓/๓/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองสรวง ม. ๑๑	✓			๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๖ /๒/๖๗. - ๒๓/๓/๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมบ้านหัวละเลิง ม.๖	✓			๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๖/๒/๖๗ - ๒๓/๓/๖๗
๙	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกศูนย์ เด็กเล็กวัดชัยศรี อบต.ดงเค็ง	✓			๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๖/๒/๖๗-๒๓/๓/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๗	✓			๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๙ /๓/๖๗ - ๒๙/๓/๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู ม.๙	✓			๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๙/๓/๖๗ - ๒๙/๓/๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม. ๑	✓			๒๕๘,๑๐๐	๒๕๘,๑๐๐	๙/๓/๖๗-๓๐/๔/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	ซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกบ้าน โกรก หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๙ /๓/๖๗. -๗/๔/๖๗
๑๔	อบรมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ ป่าชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙/๓/๖๗ – ๗/๔/๖๗
๑๕	เรียนรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมใน วัยรุ่น	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓/๐๕/๖๗ - ๑/๐๘/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๑๖	อบรมคุณธรรมฯ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙ /๐๓/๖๗. - ๙/๐๓/๖๗
๑๗	ออกบริการเคลื่อนที่พบ ประชาชน	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕/๐๓/๖๗ - ๑๘/๐๓/๖๗
๑๘	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕/๐๓/๖๗- ๒๕/๐๓/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๑๙	งานกีฬา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๘/๐๑/๖๗. - ๑๘/๐๑/๖๗
๒๐	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕/๐๑/๖๗ - ๑๕/๐๑/๖๗
๒๑	จัดเพณีกุ่มข้าวใหญ่	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐	๒๕/๐๑/๖๗- ๒๘/๐๑/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม – สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๒๒	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ /๐๘/๖๗. - ๒/๐๘/๖๗
๒๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘/๐๘/๖๗ – ๑๙/๐๘/๖๗
๒๔	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น		✓		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓/๐๘/๖๗- ๑๑/๐๙/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม – สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๒๕	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘ /๐๑/๖๗. - ๘/๐๑/๖๗
๒๖	อาหารเสริม(นม)	✓			๑,๐๖๗,๒๐๐	๑,๐๖๗,๒๐๐	๑/๐๖/๖๗ – ๓๐/๐๘/๖๗
๒๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน	✓			๒,๔๙๒,๐๐๐	๒,๔๙๒,๐๐๐	๑/๐๖/๖๗- ๓๐/๐๘/๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม – สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษาสนับสนุนอาหาร	✓			๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑ /๑๐/๖๖. - ๓๐/๐๙/๖๗
๒๙	สื่อการเรียนการสอน	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓/๑๒/๖๖ – ๓/๐๑/๖๗
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา			✓	๑๘๓,๙๕๐	๑๘๓,๙๕๐	๓/๑๒/๖๖- ๑๘/๐๙/๖๗

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาเรื่องงบประมาณในการดำเนินการ ในช่วงต้นปีงบประมาณ มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องรอนงบประมาณจากรัฐบาล ทั้งอุดหนุนทั่วไป ภาษีจัดสรร รวมถึงรายได้ในการจัดเก็บภาษีของ อบต.เอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญและจำเป็นก่อน การดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ จึงมีการดำเนินงานได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี
